

المقاول		وكالة التعمير و المشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف		مكتب رمك للإستشارات الهندسية	
		اداره تنفيذ الطرق			
☒	تقديم جديد	مشروع تلال الغروب			
☐	إعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم		الاعمال المساحيه و الترابيه	

اسم الحي: الأمير فواز	رقم المخطط: BLOCK10	رقم الشارع: 10	رقم المحطة: 000+0	اسلام الطبقة: TOP SUB-GRADE
إلى محطة رقم: 40.64+0 رقم المخطط: PED-07				

التاريخ: 19/05/2024	مهندس الموقع:	المختبر:	المراقب:	ملاحظات:
توقيع المهندس المشرف: المساح:		ملاحظات: ملاحظات:		

نتيجة تدقيق المساحة:	من المحطة:	إلى المحطة:	ملاحظات:
مرفقات: ☒ متطابق: ☒	القطاع الطولي: ☐ القطاع العرضي: ☐	أخرى: ☐	غير متطابق: ☐

من محطة:	إلى محطة:	توقيع المساح:	التاريخ: / /
من محطة: إلى محطة:			

نتيجة تدقيق المواد:	قيمته البركتور:	الرطوبة المثلي:	ملاحظات:
تصنيف المواد: ☐ مرفق: ☐	غير مرفق: ☐	ملاحظات:	ملاحظات:

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	إلى محطة					

النتيجة: ☐	ناجح: ☐	راسب: ☐	التوقيع:	التاريخ: / /
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------

ملاحظات:	تحليلات المهندس الاستشاري:	موافق: ☐	غير موافق: ☐
التوقيع: موافق: ☐			

تم الاستلام:	مطلوب المقاول:	التوقيع:	التاريخ: / /
--------------------	----------------------	----------------	--------------

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			الإدارة العامة للتتفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق			المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات		
تقرير إستلام طبقة ردم								
PEE-B10-7		رقم الشارع :-		تلال الغروب		إسم المشروع :-		
1M		طول الشارع :-		BLOCK10		رقم المخطط :-		
11.000		عرض الشارع :-		TOP SUB-GRADE		رقم الطبقة :-		
		WIDHT-R		5.000		LAYAER THICKNESS		
		WIDHT-L		5.000		DEPTH FROM TOP SUB.G		
PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	1.00%		
1	0	529176.170	2369825.881	52.360	52.310	52.360	5.000	5.000
2	12.5	529187.711	2369821.080	52.426	52.376	52.426	5.000	5.000
3	25	529199.252	2369816.278	52.448	52.398	52.448	5.000	5.000
4	37.5	529210.793	2369811.477	52.422	52.372	52.422	5.000	5.000
5	40.64	529214.025	2369810.132	52.410	52.360	52.410	5.000	5.000
الإستشاري								
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								
شركة طرق الرياض للمقاولات								
الإسم :-								
التوقيع :-								
التاريخ :-								



Proficiency Lab

DRY DENSITY / MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP									
AASHTO (T-180D) : ASTM D1557									
Client:	شركة طرق الرياض للمقاولات			Report NO.	PRO-240463.21				
Project:	تنفيذ أعمال البنية التحتية			Date of Sample:	15/5/2024				
Location:	Block 10			Date of report:	16/5/2024				
Sample Des.	Stock Pile			Type Of Material:	Sub Grade Material				
Tested by	Abdullah			Sample Tested at:	LAB.				
MOISTURE CONTENT DETERMINATION									
Moisture Can No.	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6			
Wt. of Can	44.50	43.50	54.50	40.40	50.60	48.5			
Wt. of Can + Wet Soil	514.00	446.60	483.80	456.80	449.10	384.40			
Wt. of Can + Dry Soil	504.00	431.00	440.20	427.66	417.00	352.45			
Wt. of Water	10.00	15.60	23.60	29.14	32.10	31.95			
Wt. of Dry Soil	499.50	387.50	395.70	387.26	366.40	303.55			
Moisture Content	2.18	4.03	6.12	7.52	8.76	10.52			
Wt. of Mould + Soil	9653	9835	10037	10148	10132	10039			
Wt. of Mould	5165	5165	5165	5165	5165	5165			
Wt. of Soil in Mould	4488	4670	4872	4983	4967	4874			
Volume of Mould	2115	2115	2115	2115	2115	2115			
Wet Density	2.208	2.208	2.304	2.355	2.343	2.304			
Dry Density	2.077	2.123	2.171	2.191	2.159	2.085			
checked by lab. Eng. 2.191 7.52									



